



Commission de Suivi de Site du 21 juin 2017



SOMMAIRE



- *Travaux (depuis août 2016)*
 - *Vie du site*
 - *Travaux d'amélioration*
 - *Projets à venir*
- *Récapitulatifs engagements financiers principaux*
- *Autres actions*
- *Faune*
- *Communication*
- *Projets*

Travaux - Vie du site

- Terrassement du casier 10 :
 - BSP en fond et flancs sur C10 :
 - Ouverture du casier 9 :
 - Terrassement du casier 11 :
 - Dégazage définitif du casier n°8 (y compris réalisation des 6 forages) :
 - Couverture du casier n°8 :
 - BSP en fond et flancs sur C11 :
 - BSA des casiers 10 / 11 :
 - Equipements des puits lixiviats pour C10 et C11 :
 - Mise en place du drainant pour C10 et C11 :
 - MEP des quais sur C9 pour prévoir vidage sur C10 :
 - Réalisation de 4 puits en forage sur C9 :
 - Réalisation des couvertures sur l'alvéole 9.2 en totalité et 9.1 partie basse :
-
- BSP : Barrière Sécurité Passive
 - BSA : Barrière Sécurité Active

Mars à mi-mai 2016
Mi-mai à mi-juillet 2016
Juin 2016
Juin à mi-juillet 2016

Juin - Juillet 2016
Juin à Août 2016
Août à fin septembre 2016
Début juillet à mi-octobre 2016
Mi-septembre à fin décembre 2016
Fin septembre à fin octobre 2016
Début mars 2017
Mars 2017

Début avril à mi-juin 2017

**Année
2016**

**Année
2017
(à fin juin)**

Travaux – Amélioration et à venir

▪ Travaux d'amélioration

- Réalisation de l'assainissement profond + piste périphérique Nord et accès : Mars à fin octobre 2016
- Changement Analyseur biogaz : Avril 2017
- Installation de filets anti-envols : Mai et Juin 2017

▪ Travaux à venir

- Début exploitation C10: Fin juin 2017
- Réalisation de 2 puits en forage sur A9.1 partie haute + troisième passe de dégazage/réinjection sur A9.1 Fin juin 2017
- Achèvement de la couverture du C9 y compris piste de vidage sur A9.1 : Juillet 2017
- Réalisation du dégazage définitif sur C9 : Septembre à mi-octobre 2017
- Poursuite un réseau aérien de collecte des lixiviats
- Poursuite de l'assainissement et de la piste d'exploitation Nord

Casier 10



Pose géomembrane et géotextile anti poinçonnement



Mise en place matériaux drainant



C10 avec drainant

Casier 11



Pose géomembrane et géotextile anti poinçonnement



C11 avec drainant

BSP casiers 10 et 11



Mise en place argile 10^{-9} m.s^{-1} C10 pour BSP



Correction hydraulique BSP



Essai perméabilité à l'infiltromètre



Extension piste + assainissement profond



Piste périphérique



Assainissement de surface



Assainissement profond



Escalier accès puit lixiviat




Descente canalisée


Quai de déchargement casier 10



Filets anti-envols



Réinjection + dégazage à l'avancement



Récapitulatifs engagements financiers principaux

✓ Charbon actif :

- But : épurer gaz capté => amélioration impact olfactif
- Coût : 528 000€ en 2016

✓ Entretien process valorisation biogaz :

- But : assurer dépression et captage biogaz => éviter les odeurs
- Coût : 412 000€ en 2016

✓ Intérim :

- But : ramassage des envols
- Nombre d'heures : 2023 h

=> soit plus **d'1 équivalent temps plein**

- Exemple des coups de vent des 12 janvier et 03 février 2017 où plusieurs intérimaires (4 + personnel SPEN) ont été mobilisés afin de limiter l'impact.

Sécurisation site

- ✓ Gardiennage site
 - Moyens : 1 gardien sur place en dehors des heures d'ouverture
 - But : assurer sécurité installation + réactivité en cas de malveillance / incendie
- ✓ Renforcement astreinte du site
- ✓ Mise à jour du plan ETARE avec les pompiers



✓ Lutte contre les nuisibles

- Renouvellement de l'arrêté de dérogation autorisant l'effarouchement de spécimens de Goéland argenté et de Mouette rieuse sur le site de la Société SPEN au Ham (50) en date du 15 juin 2017

✓ Valorisation espaces naturels

- Intervention Groupe Ornithologique Normand (GONm) pour inventaire espèces zone humide



Communication

- ✓ Sensibilisation auprès des écoles :
 - Visites très régulières de différents établissements du Nord Cotentin
 - Une 10aine de visites depuis septembre 2016.
 - Exemples :
 - Montebourg,
 - Valognes,
 - UFR Cherbourg,
 - Saint sauveur le Vicomte,
 - Flamanville,
 - ...

Projets

- ✓ Déconstruction navires de plaisance
 - Discussion avec le fédération de nautisme, M. RIBEIL, responsable environnement fédération des industries nautiques



Merçi pour votre attention.

